

**SOPORTES
CONVOCATORIA**

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

PERIODO 01 DE ENERO HASTA EL 30
DE NOVIEMBRE DE 2019

INFORME No. 009 DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL OCAD DEPARTAMENTAL DE ARAUCA
Periodo comprendido entre el 01/01/2019 y el 30/11/2019
I. INTRODUCCIÓN

Con base en el Capítulo 3 del Título 3 del Acuerdo 45 de 2017 de la Comisión Rectora y el cual fue modificado por el Artículo 4 del Acuerdo 56 de 2019, la rendición de cuentas debe ser presentada por los OCAD, entidades habilitadas y entidades territoriales que sean ejecutoras de recursos del SGR, a continuación, se presenta el informe de rendición de cuentas de la entidad según competencias:

OCAD	Entidad Habilitada	Entidad Territorial Ejecutora de Recursos
OCAD Departamental	No Aplica	No aplica

II. RENDICIÓN DE CUENTAS DE OCAD
MIEMBROS DEL ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN

No.	NOMBRE	ENTIDAD	CARGO	NIVEL DE GOBIERNO QUE REPRESENTA
1	MARÍA FERNANDA SUÁREZ LONDOÑO	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA	MINISTRA DE MINAS Y ENERGIA	GOBIERNO NACIONAL
2	ÁNGELA MARÍA OROZCO GÓMEZ	MINISTERIO DE TRANSPORTE	MINISTRA DE TRANSPORTE	GOBIERNO NACIONAL
3	RICARDO ALVARADO BESTENE	GOBERNACIÓN DE ARAUCA	GOBERNADOR DE ARAUCA	GOBIERNO DEPARTAMENTAL
4	BENJAMIN ZOCADAGUI CERMEÑO	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUCA	ALCALDE MUNICIPIO DE ARAUCA	GOBIERNO MUNICIPAL
5	RENSON JESUS MARTINEZ PRADA	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUQUITA	ALCALDE MUNICIPIO DE ARAUQUITA	GOBIERNO MUNICIPAL

SECRETARIO TÉCNICO DEL ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN



Rendición de Cuentas de los OCAD

Versión: 8
15/11/2019

No.	NOMBRE COMPLETO	ENTIDAD A LA QUE REPRESENTA
1.	ELKIN VLADIMIR ACOSTA VELASQUEZ	GOBERNACIÓN DE ARAUCA

PRESUPUESTO OCAD DEPARTAMENTAL DE ARAUCA DURANTE LA VIGENCIA 2019

FUENTE	Total asignaciones	Rendimientos financieros generados en las cuentas maestras de cada ET	Total aprobaciones	Saldos no ejecutados de proyectos	Saldo disponible a la fecha de corte
Asignaciones Directas	\$ 92.707.933.945,46	\$ 2.636.399.457,12	\$ 90.561.532.202,53	\$ 0,00	\$ 4.782.801.200,05
Fondo de Compensación Regional 40%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Fondo de Compensación Regional 60%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Fondo de Desarrollo Regional	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Incentivo a la producción	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Asignación Paz – Infraestructura de transporte	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
FDR - Infraestructura de transporte	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Fonpet - SGR para la implementación del Acuerdo Final para la paz	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Asignación Paz 0.5 % Municipios ibereños.	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Total	\$ 92.707.933.945,46	\$ 2.636.399.457,12	\$ 90.561.532.202,53	\$ 0,00	\$ 4.782.801.200,05

PROYECTOS APROBADOS DURANTE LA VIGENCIA 2019

A continuación, se presenta la información relacionada con los veinte(20) proyectos aprobados en la vigencia2019 discriminados así:

Proyecto No. 1 "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN EL SECTOR 4 DEL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA".

ITEM	Descripción
Nombre del Proyecto	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN EL SECTOR 4 DEL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA
Código BPIN	2018005810046
Valor total del proyecto	\$ 5.639.442.615,38
Sector de inversión	TRANSPORTE



Rendición de Cuentas de los OCAD

Versión: 8
15/11/2019

Asignaciones Directas Departamento 2019-2020	\$ 5.639.442.615,38
Valor otras fuentes	\$0,00
Tiempo de ejecución físico y financiero	ONCE (11) MESES
Entidad pública designada como ejecutora	MUNICIPIO DE TAME
Entidad pública responsable de contratar la interventoría	GOBERNACION DE ARAUCA
puntaje obtenido(sistema de evaluación por puntajes)	50,40 puntos
Estado del proyecto (GESPROY)	CONTRATADO SIN ACTA DE INICIO
Estado de ejecución físico (GESPROY)	0,00 % Fecha de corte del reporte de GESPROY de 30/11/2019
Estado de ejecución financiera (GESPROY)	0,50 % Fecha de corte del reporte de GESPROY de 30/11/2019
Fecha de cumplimiento de requisitos previos a la ejecución	No. SN del 27 de mayo de 2019
Fecha y acuerdo del proyecto	No.001 del 12 de febrero de 2019
Resolución de cierre.	No aplica
Reintegros (Saldo no ejecutado del proyecto)	No aplica
Enfoque Diferencial	No aplica
Impacto del proyecto	Kilómetros de vías urbanas mejoradas, pavimentas o rehabilitadas
Pertinencia del proyecto	Mejorar el estado de la red vial en cascos urbanos y centros poblados del territorio, logrando conectividad accesibilidad y movilidad

Proyecto No. 2 "DOTACIÓN DE ELEMENTOS PARA EL MEJORAMIENTO ACADÉMICO Y PERMANENCIA DE ESTUDIANTES DE LOS NIVELES PRE- ESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA, BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA".

ITEM	Descripción
Nombre del proyecto	DOTACIÓN DE ELEMENTOS PARA EL MEJORAMIENTO ACADÉMICO Y PERMANENCIA DE ESTUDIANTES DE LOS NIVELES PRE- ESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA, BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA
Código BPIN	2018005810377
Valor total del proyecto	\$ 9.549.785.167,00
Sector de inversión	EDUCACIÓN
Asignaciones Directas Departamento 2019-2020	\$ 9.549.785.167,00
Valor otras fuentes	\$0,00
Tiempo de ejecución físico y financiero	SEIS (06) MESES
Entidad pública designada como ejecutora	GOBERNACION DE ARAUCA
Entidad pública responsable de contratar la interventoría	GOBERNACION DE ARAUCA
puntaje obtenido(sistema de evaluación por puntajes)	64,40 puntos
Estado del proyecto (GESPROY)	CONTRATADO EN EJECUCIÓN
Estado de ejecución físico (GESPROY)	0,00% Fecha de corte del reporte de GESPROY de 30/11/2019
Estado de ejecución financiera (GESPROY)	50,00% Fecha de corte del reporte de GESPROY de 30/11/2019
Fecha de cumplimiento de requisitos previos a la ejecución	No.121 del 08 de mayo de 2019
Fecha y acuerdo del proyecto	No.001 del 12 de febrero de 2019
Resolución de cierre.	No aplica
Reintegros (Saldo no ejecutado del proyecto)	No aplica
Enfoque Diferencial	No aplica
Impacto del proyecto	Número de establecimientos educativos que mejoran el desarrollo del proceso educativo
Pertinencia del proyecto	Aumentar la disponibilidad de elementos, tecnologías, materiales, mobiliario e insumos en las sedes educativas urbanas y rurales, para el desarrollo del proceso educativo

**Rendición de Cuentas de los OCAD**Versión: 8
15/11/2019

Proyecto No. 3 "CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMÓN BOLÍVAR, SEDE PRIMARIA Y SEDE CABAÑAS DEL MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA".

ITEM	Descripción
Nombre del proyecto	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMÓN BOLÍVAR, SEDE PRIMARIA Y SEDE CABAÑAS DEL MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA
Código BPIN	2018005810023
Valor total del proyecto	\$ 1.324.776.706,04
Sector de inversión	EDUCACIÓN
Asignaciones Directas Departamento 2019-2020	\$ 1.324.776.706,04
Valor otras fuentes	\$0,00
Tiempo de ejecución físico y financiero	NUEVE (09) MESES
Entidad pública designada como ejecutora	GOBERNACION DE ARAUCA
Entidad pública responsable de contratar la interventoría	GOBERNACION DE ARAUCA
puntaje obtenido(sistema de evaluación por puntajes)	44,20 puntos
Estado del proyecto (GESPROY)	CONTRATADO EN EJECUCIÓN
Estado de ejecución físico (GESPROY)	00,00 % Fecha de corte del reporte de GESPROY de 30/11/2019
Estado de ejecución financiera (GESPROY)	4,00% Fecha de corte del reporte de GESPROY de 30/11/2019
Fecha de cumplimiento de requisitos previos a la ejecución	No.123 del 30 de mayo de 2019
Fecha y acuerdo del proyecto	No.001 del 12 de febrero de 2019
Resolución de cierre.	No aplica
Reintegros (Saldo no ejecutado del proyecto)	No aplica
Enfoque Diferencial	No aplica
Impacto del proyecto	Número de sedes educativas con infraestructuras mejoradas, dotadas o nuevas infraestructuras
Pertinencia del proyecto	Aumentar la disponibilidad de elementos, tecnologías, materiales, mobiliario e insumos en las sedes educativas urbanas y rurales, para el desarrollo del proceso educativo

Proyecto No. 4 "ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE PARQUES MEDIANTE LA RENOVACIÓN URBANA EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA".

ITEM	Descripción
Nombre del proyecto	ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE PARQUES MEDIANTE LA RENOVACIÓN URBANA EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA
Código BPIN	2018005810370
Valor total del proyecto	\$ 3.999.999.819,20
Sector de inversión	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
Asignaciones Directas Departamento 2019-2020	\$ 3.999.999.819,20
Valor otras fuentes	\$0,00
Tiempo de ejecución físico y financiero	DIEZ (10) MESES
Entidad pública designada como ejecutora	GOBERNACION DE ARAUCA
Entidad pública responsable de contratar la interventoría	GOBERNACION DE ARAUCA
puntaje obtenido(sistema de evaluación por puntajes)	40,90 puntos
Estado del proyecto (GESPROY)	CONTRATADO SIN ACTA DE INICIO
Estado de ejecución físico (GESPROY)	0,00 % Fecha de corte del reporte de GESPROY de 30/11/2019
Estado de ejecución financiera (GESPROY)	1,00 %



Rendición de Cuentas de los OCAD

Versión: 8
15/11/2019

	Fecha de corte del reporte de GESPROY de 30/11/2019
Fecha de cumplimiento de requisitos previos a la ejecución	No.120 del 12 de abril de 2019
Fecha y acuerdo del proyecto	No.001 del 12 de febrero de 2019
Resolución de cierre.	No aplica
Reintegros (Saldo no ejecutado del proyecto)	No aplica
Enfoque Diferencial	No aplica
Impacto del proyecto	Número de entornos urbanísticos sostenibles construidos o mejorados
Pertinencia del proyecto	Promover el desarrollo de entornos e infraestructuras sostenibles que generen beneficios en términos ambientales, turísticos, económicos, sociales e institucionales que contribuyan a mejorar la calidad del paisaje urbano

Proyecto No. 5 "PAVIMENTACIÓN Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE FORTUL DEPARTAMENTO DE ARAUCA".

ITEM	Descripción
Nombre del Proyecto	PAVIMENTACIÓN Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE FORTUL DEPARTAMENTO DE ARAUCA
Código BPIN	2018005810049
Valor total del proyecto	\$ 8.867.349.887,81
Sector de inversión	TRANSPORTE
Asignaciones Directas Departamento 2019-2020	\$ 8.867.349.887,81
Valor otras fuentes	\$0,00
Tiempo de ejecución físico y financiero	DIEZ (10) MESES
Entidad pública designada como ejecutora	MUNICIPIO DE FORTUL
Entidad pública responsable de contratar la interventoría	GOBERNACION DE ARAUCA
puntaje obtenido(sistema de evaluación por puntajes)	53,20 puntos
Estado del proyecto (GESPROY)	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
Estado de ejecución físico (GESPROY)	0,00 % Fecha de corte del reporte de GESPROY de 30/11/2019
Estado de ejecución financiera (GESPROY)	0,00 % Fecha de corte del reporte de GESPROY de 30/11/2019
Fecha de cumplimiento de requisitos previos a la ejecución	No.129 del 27 de agosto de 2019
Fecha y acuerdo del proyecto	No.002 del 15 de mayo de 2019
Resolución de cierre.	No aplica
Reintegros (Saldo no ejecutado del proyecto)	No aplica
Enfoque Diferencial	No aplica
Impacto del proyecto	Kilómetros de vías urbanas mejoradas, pavimentas o rehabilitadas
Pertinencia del proyecto	Mejorar el estado de la red vial en cascos urbanos y centros poblados del territorio, logrando conectividad accesibilidad y movilidad

Proyecto No. 6 "PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO BARRIO PRIMERO DE ENERO MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".

ITEM	Descripción
Nombre del Proyecto	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO BARRIO PRIMERO DE ENERO MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
Código BPIN	2018005810378
Valor total del proyecto	\$ 2.494.127.474,00
Sector de inversión	TRANSPORTE
Asignaciones Directas Departamento 2019-2020	\$ 2.494.127.474,00



Rendición de Cuentas de los OCAD

Versión: 8
15/11/2019

Valor otras fuentes	\$0,00
Tiempo de ejecución físico y financiero	DIEZ (10) MESES
Entidad pública designada como ejecutora	GOBERNACION DE ARAUCA
Entidad pública responsable de contratar la interventoría	GOBERNACION DE ARAUCA
puntaje obtenido(sistema de evaluación por puntajes)	47,50 puntos
Estado del proyecto (GESPROY)	CONTRATADO EN EJECUCIÓN
Estado de ejecución físico (GESPROY)	00,00 % Fecha de corte del reporte de GESPROY de 30/11/2019
Estado de ejecución financiera (GESPROY)	00.00 % Fecha de corte del reporte de GESPROY de 30/11/2019
Fecha de cumplimiento de requisitos previos a la ejecución	No.126 del 20 de junio de 2019
Fecha y acuerdo del proyecto	No.002 del 15 de mayo de 2019
Resolución de cierre.	No aplica
Reintegros (Saldo no ejecutado del proyecto)	No aplica
Enfoque Diferencial	No aplica
Impacto del proyecto	Kilómetros de vías urbanas mejoradas, pavimentas o rehabilitadas
Pertinencia del proyecto	Mejorar el estado de la red vial en cascos urbanos y centros poblados del territorio, logrando conectividad accesibilidad y movilidad

Proyecto No. 7 "CONSTRUCCIÓN DE 70 VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL NUCLEADA EN SITIO PROPIO, EN EL SECTOR PLAYITAS DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".

ITEM	Descripción
Nombre del Proyecto	CONSTRUCCIÓN DE 70 VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL NUCLEADA EN SITIO PROPIO, EN EL SECTOR PLAYITAS DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
Código BPIN	2018005810374
Valor total del proyecto	\$ 4.036.383.757,00
Sector de inversión	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
Asignaciones Directas Departamento 2019-2020	\$ 4.003.483.757,00
Valor otras fuentes	\$32.900.000,00 (Aporte en Especie)
Tiempo de ejecución físico y financiero	ONCE (11) MESES
Entidad pública designada como ejecutora	GOBERNACION DE ARAUCA
Entidad pública responsable de contratar la interventoría	GOBERNACION DE ARAUCA
puntaje obtenido(sistema de evaluación por puntajes)	41,70 puntos
Estado del proyecto (GESPROY)	SIN CONTRATAR
Estado de ejecución físico (GESPROY)	00,00 % Fecha de corte del reporte de GESPROY de 30/11/2019
Estado de ejecución financiera (GESPROY)	00.00 % Fecha de corte del reporte de GESPROY de 30/11/2019
Fecha de cumplimiento de requisitos previos a la ejecución	No.127 del 25 de junio de 2019
Fecha y acuerdo del proyecto	No.002 del 15 de mayo de 2019
Resolución de cierre.	No aplica
Reintegros (Saldo no ejecutado del proyecto)	No aplica
Enfoque Diferencial	No aplica
Impacto del proyecto	Número de familias beneficiadas con proyectos de construcción de vivienda de interés social prioritaria en sitio propio o vivienda usada
Pertinencia del proyecto	Reducir el déficit cuantitativo para que familias accedan a soluciones de vivienda de interés social prioritaria sostenible en el área urbana

Proyecto No. 8 "PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".



Rendición de Cuentas de los OCAD

Versión: 8
15/11/2019

ITEM	Descripción
Nombre del Proyecto	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
Código BPIN	2019005810001
Valor total del proyecto	\$ 8.718.055.630,77
Sector de inversión	TRANSPORTE
Asignaciones Directas Departamento 2019-2020	\$ 8.718.055.630,77
Valor otras fuentes	\$0,00
Tiempo de ejecución físico y financiero	ONCE (11) MESES
Entidad pública designada como ejecutora	MUNICIPIO DE ARAUQUITA
Entidad pública responsable de contratar la interventoría	GOBERNACION DE ARAUCA
puntaje obtenido(sistema de evaluación por puntajes)	54,00 puntos
Estado del proyecto (GESPROY)	CONTRATADO SIN ACTA DE INICIO
Estado de ejecución físico (GESPROY)	0,00 % Fecha de corte del reporte de GESPROY de 30/11/2019
Estado de ejecución financiera (GESPROY)	0,00 % Fecha de corte del reporte de GESPROY de 30/11/2019
Fecha de cumplimiento de requisitos previos a la ejecución	No.128del 27 de agosto de 2019
Fecha y acuerdo del proyecto	No.002 del 15 de mayo de 2019
Resolución de cierre.	No aplica
Reintegros (Saldo no ejecutado del proyecto)	No aplica
Enfoque Diferencial	No aplica
Impacto del proyecto	Kilómetros de vías urbanas mejoradas, pavimentos o rehabilitadas
Pertinencia del proyecto	Mejorar el estado de la red vial en cascos urbanos y centros poblados del territorio, logrando conectividad accesibilidad y movilidad

Proyecto No. 9 "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO A NIVEL DE DOBLE CALZADA DE LA VIA DE ACCESO LA ESMERALDA - SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".

ITEM	Descripción
Nombre del Proyecto	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO A NIVEL DE DOBLE CALZADA DE LA VIA DE ACCESO LA ESMERALDA - SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
Código BPIN	2019005810025
Valor total del proyecto	\$ 18.995.479.575,00
Sector de inversión	TRANSPORTE
Asignaciones Directas Departamento 2019-2020	\$ 18.995.479.575,00
Valor otras fuentes	\$0,00
Tiempo de ejecución físico y financiero	TRECE (13) MESES
Entidad pública designada como ejecutora	MUNICIPIO DE SARAVENA
Entidad pública responsable de contratar la interventoría	GOBERNACION DE ARAUCA
puntaje obtenido(sistema de evaluación por puntajes)	51,20 puntos
Estado del proyecto (GESPROY)	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
Estado de ejecución físico (GESPROY)	0,00 % Fecha de corte del reporte de GESPROY de 30/11/2019
Estado de ejecución financiera (GESPROY)	0,00 % Fecha de corte del reporte de GESPROY de 30/11/2019
Fecha de cumplimiento de requisitos previos a la ejecución	No. S/N del 20 de junio de 2019
Fecha y acuerdo del proyecto	No.002 del 15 de mayo de 2019
Resolución de cierre.	No aplica
Reintegros (Saldo no ejecutado del proyecto)	No aplica
Enfoque Diferencial	No aplica
Impacto del proyecto	Kilómetros de vías secundarias pavimentados
Pertinencia del proyecto	Mejorar las condiciones de transitableidad y servicio de



Rendición de Cuentas de los OCAD

Versión: 8
15/11/2019

las vías secundarias para ellogro de la integración del territorio

Proyecto No. 10 "PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO EN EL SECTOR PLAYITAS, MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA".

ITEM	Descripción
Nombre del Proyecto	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO EN EL SECTOR PLAYITAS, MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA
Código BPIN	2019005810002
Valor total del proyecto	\$ 1.993.583.024,00
Sector de inversión	TRANSPORTE
Asignaciones Directas Departamento 2019-2020	\$ 1.993.583.024,00
Valor otras fuentes	\$0,00
Tiempo de ejecución físico y financiero	NUEVE (09) MESES
Entidad pública designada como ejecutora	GOBERNACION DE ARAUCA
Entidad pública responsable de contratar la interventoría	GOBERNACION DE ARAUCA
puntaje obtenido(sistema de evaluación por puntajes)	46,20 puntos
Estado del proyecto (GESPROY)	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
Estado de ejecución físico (GESPROY)	00,00 % Fecha de corte del reporte de GESPROY de 30/11/2019
Estado de ejecución financiera (GESPROY)	00,00 % Fecha de corte del reporte de GESPROY de 30/11/2019
Fecha de cumplimiento de requisitos previos a la ejecución	No.125 del 20 de junio de 2019
Fecha y acuerdo del proyecto	No.002 del 15 de mayo de 2019
Resolución de cierre.	No aplica
Reintegros (Saldo no ejecutado del proyecto)	No aplica
Enfoque Diferencial	No aplica
Impacto del proyecto	Kilómetros de vías urbanas mejoradas, pavimentas o rehabilitadas
Pertinencia del proyecto	Mejorar el estado de la red vial en cascos urbanos y centros poblados del territorio, logrando conectividad accesibilidad y movilidad

Proyecto No. 11 "CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA DE INTERÉS SOCIAL EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA".

ITEM	Descripción
Nombre del Proyecto	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA DE INTERÉS SOCIAL EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA
Código BPIN	2017005810703
Valor total del proyecto	\$ 4.899.811.453,47
Sector de inversión	TRANSPORTE
Asignaciones Directas Departamento 2019-2020	\$ 3.000.000.000,00
Valor otras fuentes (Propios Municipio Arauca)	\$1.661.314.045,47
Valor otras fuentes (Aporte en especie Municipio Arauca)	\$238.497.408,00
Tiempo de ejecución físico y financiero	DOCE (12) MESES
Entidad pública designada como ejecutora	MUNICIPIO DE ARAUCA
Entidad pública responsable de contratar la interventoría	MUNICIPIO DE ARAUCA
puntaje obtenido(sistema de evaluación por puntajes)	52,90 puntos
Estado del proyecto (GESPROY)	SIN CONTRATAR
Estado de ejecución físico (GESPROY)	0,00 % Fecha de corte del reporte de GESPROY de 30/11/2019
Estado de ejecución financiera (GESPROY)	0,00 % Fecha de corte del reporte de GESPROY de 30/11/2019
Fecha de cumplimiento de requisitos previos a la ejecución	No. S/N del 01 de noviembre de 2019



Rendición de Cuentas de los OCAD

Versión: 8
15/11/2019

Fecha y acuerdo del proyecto	No.002 del 15 de mayo de 2019
Resolución de cierre.	No aplica
Reintegros (Saldo no ejecutado del proyecto)	No aplica
Enfoque Diferencial	No aplica
Impacto del proyecto	Número de familias beneficiadas con proyectos de construcción de vivienda de interés social prioritaria en sitio propio o vivienda usada
Pertinencia del proyecto	Reducir el déficit cuantitativo para que familias accedan a soluciones de vivienda de interés social prioritaria sostenible en el área urbana

Proyecto No. 12 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL BARRIO EL VERGEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".

ITEM	Descripción
Nombre del Proyecto	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL BARRIO EL VERGEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
Código BPIN	2018005810088
Valor total del proyecto	\$ 1.998.738.183,20
Sector de inversión	TRANSPORTE
Asignaciones Directas Departamento 2019-2020	\$ 1.998.738.183,20
Valor otras fuentes	\$0,00
Tiempo de ejecución físico y financiero	DIEZ (10) MESES
Entidad pública designada como ejecutora	MUNICIPIO DE TAME
Entidad pública responsable de contratar la interventoría	GOBERNACION DE ARAUCA
puntaje obtenido(sistema de evaluación por puntajes)	47,20 puntos
Estado del proyecto (GESPROY)	SIN CONTRATAR
Estado de ejecución físico (GESPROY)	0,00 % Fecha de corte del reporte de GESPROY de 30/11/2019
Estado de ejecución financiera (GESPROY)	0,00 % Fecha de corte del reporte de GESPROY de 30/11/2019
Fecha de cumplimiento de requisitos previos a la ejecución	SIN CERTIFICADO
Fecha y acuerdo del proyecto	No.003 del 04 de octubre de 2019
Resolución de cierre.	No aplica
Reintegros (Saldo no ejecutado del proyecto)	No aplica
Enfoque Diferencial	No aplica
Impacto del proyecto	Kilómetros de vías urbanas mejoradas, pavimentas o rehabilitadas
Pertinencia del proyecto	Mejorar el estado de la red vial en cascos urbanos y centros poblados del territorio, logrando conectividad accesibilidad y movilidad

Proyecto No. 13 "PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VÍAS DE ACCESO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y MARÍA INMACULADA, EN EL MUNICIPIO DE SARAVERENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".

ITEM	Descripción
Nombre del Proyecto	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VÍAS DE ACCESO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y MARÍA INMACULADA, EN EL MUNICIPIO DE SARAVERENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
Código BPIN	2019005810014
Valor total del proyecto	\$ 1.999.991.339,68
Sector de inversión	TRANSPORTE
Asignaciones Directas Departamento 2019-2020	\$ 1.999.991.339,68
Valor otras fuentes	\$0,00

**Rendición de Cuentas de los OCAD**Versión: 8
15/11/2019

Tiempo de ejecución físico y financiero	OCHO (08) MESES
Entidad pública designada como ejecutora	MUNICIPIO DE SARAVERENA (Cambio de Ejecutor – Acuerdo No. 04 de 2019)
Entidad pública responsable de contratar la interventoría	MUNICIPIO DE SARAVERENA (Cambio de Ejecutor – Acuerdo No. 04 de 2019)
puntaje obtenido(sistema de evaluación por puntajes)	48,20 puntos
Estado del proyecto (GESPROY)	SIN CONTRATAR
Estado de ejecución físico (GESPROY)	0,00 % Fecha de corte del reporte de GESPROY de 30/11/2019
Estado de ejecución financiera (GESPROY)	0,00 % Fecha de corte del reporte de GESPROY de 30/11/2019
Fecha de cumplimiento de requisitos previos a la ejecución	SIN CERTIFICACIÓN
Fecha y acuerdo del proyecto	No.003 del 04 de octubre de 2019
Resolución de cierre.	No aplica
Reintegros (Saldo no ejecutado del proyecto)	No aplica
Enfoque Diferencial	No aplica
Impacto del proyecto	Kilómetros de vías urbanas mejoradas, pavimentas o rehabilitadas
Pertinencia del proyecto	Mejorar el estado de la red vial en cascos urbanos y centros poblados del territorio, logrando conectividad accesibilidad y movilidad

Proyecto No. 14 "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS, EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA".

ITEM	Descripción
Nombre del Proyecto	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS, EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA
Código BPIN	2019005810059
Valor total del proyecto	\$ 4.357.694.516,26
Sector de inversión	DEPORTE Y RECREACIÓN
Asignaciones Directas Departamento 2019-2020	\$ 4.357.694.516,26
Valor otras fuentes	\$0,00
Tiempo de ejecución físico y financiero	OCHO (08) MESES
Entidad pública designada como ejecutora	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE ARAUCA – COLDEPORTES
Entidad pública responsable de contratar la interventoría	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE ARAUCA – COLDEPORTES
puntaje obtenido(sistema de evaluación por puntajes)	49,80 puntos
Estado del proyecto (GESPROY)	SIN CONTRATAR
Estado de ejecución físico (GESPROY)	0,00 % Fecha de corte del reporte de GESPROY de 30/11/2019
Estado de ejecución financiera (GESPROY)	0,00 % Fecha de corte del reporte de GESPROY de 30/11/2019
Fecha de cumplimiento de requisitos previos a la ejecución	No. S/N del 18 de noviembre de 2019
Fecha y acuerdo del proyecto	No.003 del 04 de octubre de 2019
Resolución de cierre.	No aplica
Reintegros (Saldo no ejecutado del proyecto)	No aplica
Enfoque Diferencial	No aplica
Impacto del proyecto	Número de escenarios deportivos o recreativos construidos, adecuados, dotados para la cultura activa.
Pertinencia del proyecto	Construir, optimizar, adecuar, dotar y mejorar la infraestructura deportiva y recreativa en el Departamento

**Rendición de Cuentas de los OCAD**Versión: 8
15/11/2019

Proyecto No. 15 "ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CASA DIGNA VIDA DIGNA EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA".

ITEM	Descripción
Nombre del Proyecto	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CASA DIGNA VIDA DIGNA EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA
Código BPIN	2019005810049
Valor total del proyecto	\$ 189.431.535,00
Sector de inversión	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
Asignaciones Directas Departamento 2019-2020	\$ 189.431.535,00
Valor otras fuentes	\$0,00
Tiempo de ejecución físico y financiero	CUATRO (04) MESES
Entidad pública designada como ejecutora	FONDO NACIONAL DE VIVIENDA – FONVIVIENDA
Entidad pública responsable de contratar la interventoría	FONDO NACIONAL DE VIVIENDA – FONVIVIENDA
puntaje obtenido(sistema de evaluación por puntajes)	41,53 puntos
Estado del proyecto (GESPROY)	SIN CONTRATAR
Estado de ejecución físico (GESPROY)	0,00 % Fecha de corte del reporte de GESPROY de 30/11/2019
Estado de ejecución financiera (GESPROY)	0,00 % Fecha de corte del reporte de GESPROY de 30/11/2019
Fecha de cumplimiento de requisitos previos a la ejecución	SIN CERTIFICADO
Fecha y acuerdo del proyecto	No.003 del 04 de octubre de 2019
Resolución de cierre.	No aplica
Reintegros (Saldo no ejecutado del proyecto)	No aplica
Enfoque Diferencial	No aplica
Impacto del proyecto	Número de familias beneficiadas con proyectos de mejoramiento de vivienda de interés social prioritarias
Pertinencia del proyecto	Reducir el déficit cualitativo para permitir que las familias accedan a mejoramiento de vivienda de interés social prioritario en el área urbana

Proyecto No. 16 "IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL SECTOR GANADERO DENTRO DEL DISTRITO NACIONAL DE MANEJO INTEGRADO DE CINARUCO EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA".

ITEM	Descripción
Nombre del Proyecto	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL SECTOR GANADERO DENTRO DEL DISTRITO NACIONAL DE MANEJO INTEGRADO DE CINARUCO EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA
Código BPIN	2019005810066
Valor total del proyecto	\$ 1.199.974.575,00
Sector de inversión	AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Asignaciones Directas Departamento 2019-2020	\$ 1.199.974.575,00
Valor otras fuentes	\$0,00
Tiempo de ejecución físico y financiero	ONCE (11) MESES
Entidad pública designada como ejecutora	GOBERNACION DE ARAUCA
Entidad pública responsable de contratar la interventoría	NO APLICA
puntaje obtenido(sistema de evaluación por puntajes)	45,30 puntos
Estado del proyecto (GESPROY)	SIN CONTRATAR
Estado de ejecución físico (GESPROY)	00,00 % - Fecha de corte del reporte de GESPROY de 30/11/2019
Estado de ejecución financiera (GESPROY)	00,00 %



Rendición de Cuentas de los OCAD

Versión: 8
15/11/2019

	Fecha de corte del reporte de GESPROY de 30/11/2019
Fecha de cumplimiento de requisitos previos a la ejecución	Sin Expedición del Documento
Fecha y acuerdo del proyecto	No.004 del 08 de noviembre de 2019
Resolución de cierre.	No aplica
Reintegros (Saldo no ejecutado del proyecto)	No aplica
Enfoque Diferencial	No aplica
Impacto del proyecto	Número de proyectos sectoriales que contribuyen a la reducción de gases de efecto invernadero
Pertinencia del proyecto	Apoyar la implementación del plan integral de cambio climático para el desarrollo de proyectos regionales en adaptación y mitigación que disminuya la emisión de gases de efecto invernadero al medio ambiente

Proyecto No. 17 "MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA INDÍGENA LA ESTRELLITA RESGUARDO LA ESTRELLITA, MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA".

ITEM	Descripción
Nombre del Proyecto	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA INDÍGENA LA ESTRELLITA RESGUARDO LA ESTRELLITA, MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA
Código BPIN	2019005810191
Valor total del proyecto	\$ 512.995.570,67
Sector de inversión	EDUCACIÓN
Asignaciones Directas Departamento 2019-2020	\$ 512.995.570,67
Valor otras fuentes	\$0,00
Tiempo de ejecución físico y financiero	OCHO (08) MESES
Entidad pública designada como ejecutora	GOBERNACION DE ARAUCA
Entidad pública responsable de contratar la interventoría	GOBERNACION DE ARAUCA
puntaje obtenido(sistema de evaluación por puntajes)	44,60 puntos
Estado del proyecto (GESPROY)	SIN CONTRATAR
Estado de ejecución físico (GESPROY)	00,00 % Fecha de corte del reporte de GESPROY de 30/11/2019
Estado de ejecución financiera (GESPROY)	00,00 % Fecha de corte del reporte de GESPROY de 30/11/2019
Fecha de cumplimiento de requisitos previos a la ejecución	Sin Expedición del Documento
Fecha y acuerdo del proyecto	No.004 del 08 de noviembre de 2019
Resolución de cierre.	No aplica
Reintegros (Saldo no ejecutado del proyecto)	No aplica
Enfoque Diferencial	Comunidades Indígenas
Impacto del proyecto	Número de sedes educativas con infraestructuras mejoradas, dotadas o nuevas infraestructuras
Pertinencia del proyecto	Aumentar la disponibilidad de infraestructura educativa con calidad, sostenibilidad y la legalización de la propiedad para mejorar el acceso y permanencia en las instituciones educativas y Centro Educativo Rural (CEAR).

Proyecto No. 18 "CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL PRIORITARIA PARA COMUNIDADES INDÍGENAS UNCARIA Y PLAYAS DE BOJABA POR OLA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE SARAVERENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".

ITEM	Descripción
Nombre del Proyecto	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL PRIORITARIA PARA COMUNIDADES INDÍGENAS UNCARIA Y PLAYAS DE BOJABA POR OLA INVERNAL



Rendición de Cuentas de los OCAD

Versión: 8
15/11/2019

EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA	
Código BPIN	2018005810079
Valor total del proyecto	\$ 1.075.997.929,52
Sector de inversión	AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
Asignaciones Directas Departamento 2019-2020	\$ 1.075.997.929,52
Valor otras fuentes	\$0,00
Tiempo de ejecución físico y financiero	DIEZ (10) MESES
Entidad pública designada como ejecutora	GOBERNACION DE ARAUCA
Entidad pública responsable de contratar la interventoría	GOBERNACION DE ARAUCA
puntaje obtenido(sistema de evaluación por puntajes)	42,60 puntos
Estado del proyecto (GESPROY)	SIN CONTRATAR
Estado de ejecución físico (GESPROY)	00,00 % Fecha de corte del reporte de GESPROY de 30/11/2019
Estado de ejecución financiera (GESPROY)	00,00 % Fecha de corte del reporte de GESPROY de 30/11/2019
Fecha de cumplimiento de requisitos previos a la ejecución	Sin Expedición del Documento
Fecha y acuerdo del proyecto	No.004 del 08 de noviembre de 2019
Resolución de cierre.	No aplica
Reintegros (Saldo no ejecutado del proyecto)	No aplica
Enfoque Diferencial	Comunidades Indígenas
Impacto del proyecto	Número de familias de los pueblos indígenas que se focalizan y priorizan para la construcción o mejoramiento de la calidad de la vivienda indígena conservando su cultura, entorno y cosmovisión en el marco del Contrato Plan
Pertinencia del proyecto	Generar estrategias de habitabilidad para los pueblos indígenas del Departamento de Arauca, que sustenten el territorio, el ambiente y la naturaleza

Proyecto No. 19 "APOYO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR MEDIANTE DOTACIÓN DE MENAJE, EQUIPOS Y UTENSILIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DEL DEPARTAMENTO ARAUCA".

ITEM	Descripción
Nombre del Proyecto	APOYO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR MEDIANTE DOTACIÓN DE MENAJE, EQUIPOS Y UTENSILIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DEL DEPARTAMENTO ARAUCA
Código BPIN	2019005810190
Valor total del proyecto	\$ 6.000.000.000,00
Sector de inversión	EDUCACIÓN
Asignaciones Directas Departamento 2019-2020	\$ 6.000.000.000,00
Valor otras fuentes	\$0,00
Tiempo de ejecución físico y financiero	DIEZ (10) MESES
Entidad pública designada como ejecutora	GOBERNACION DE ARAUCA
Entidad pública responsable de contratar la interventoría	NO APLICA
puntaje obtenido(sistema de evaluación por puntajes)	61,00 puntos
Estado del proyecto (GESPROY)	SIN CONTRATAR
Estado de ejecución físico (GESPROY)	00,00 % Fecha de corte del reporte de GESPROY de 30/11/2019
Estado de ejecución financiera (GESPROY)	00,00 % Fecha de corte del reporte de GESPROY de 30/11/2019
Fecha de cumplimiento de requisitos previos a la ejecución	Sin Expedición del Documento
Fecha y acuerdo del proyecto	No.004 del 08 de noviembre de 2019
Resolución de cierre.	No aplica
Reintegros (Saldo no ejecutado del proyecto)	No aplica
Enfoque Diferencial	No aplica



Rendición de Cuentas de los OCAD

Versión: 8
15/11/2019

Impacto del proyecto	Número de estudiantes atendidos con el Programa de Alimentación Escolar
Pertinencia del proyecto	Beneficiar a estudiantes con la prestación de servicio de alimentación escolar para garantizar acceso y permanencia al sistema educativo

Proyecto No. 20 "FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA".


ITEM	Descripción
Nombre del Proyecto	FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA
Código BPIN	2019005810208
Valor total del proyecto	\$ 4.640.624.897,00
Sector de inversión	EDUCACIÓN
Asignaciones Directas Departamento 2019-2020	\$ 4.640.624.897,00
Valor otras fuentes	\$0,00
Tiempo de ejecución físico y financiero	NUEVE (09) MESES
Entidad pública designada como ejecutora	GOBERNACIÓN DE ARAUCA
Entidad pública responsable de contratar la interventoría	NO APLICA
puntaje obtenido(sistema de evaluación por puntajes)	48,00 puntos
Estado del proyecto (GESPROY)	SIN CONTRATAR
Estado de ejecución físico (GESPROY)	00,00 % Fecha de corte del reporte de GESPROY de 30/11/2019
Estado de ejecución financiera (GESPROY)	00,00 % Fecha de corte del reporte de GESPROY de 30/11/2019
Fecha de cumplimiento de requisitos previos a la ejecución	Sin Expedición del Documento
Fecha y acuerdo del proyecto	No.004 del 08 de noviembre de 2019
Resolución de cierre.	No aplica
Reintegros (Saldo no ejecutado del proyecto)	No aplica
Enfoque Diferencial	No aplica
Impacto del proyecto	Número de municipios que implementan la estrategia de atención integral a la primera infancia
Pertinencia del proyecto	Apoyar la implementación de la estrategia de atención integral a la primera infancia, denominada "Estrategia de Cero a Siempre"

DESTINACIÓN DE RECURSOS DEL SGR PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL

Recursos destinados a financiar este tipo de proyectos que cumplan con el objetivo de propiciar la inclusión, equidad, participación y el desarrollo integral de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y de las comunidades indígena, de conformidad con los art. 34 y 40 de la ley 1530 de 2012.

Se designa como mínimo el 1% del saldo total disponible para el bienio 2019-2020, para financiar proyectos con enfoque diferencial, por ende a continuación se detallan los recursos destinados:

ASIGNACIONES DIRECTAS			
AÑO DE LA INVERSIÓN	RECURSOS A INVERTIR CON ENFOQUE	RECURSOS DE LOS PROYECTOS APROBADOS	COMPROMISO PENDIENTE DE ASIGNACIÓN

	Rendición de Cuentas de los OCAD	Versión: 8 15/11/2019
---	---	--------------------------

	DIFERENCIAL (SICODIS)		
2019	\$ 1.171.226.881,36	\$ 1.588.993.500,19	\$ 0,00
Total	\$ 1.171.226.881,36	\$ 1.588.993.500,19	\$ 0,00

PROYECTOS EN TRÁMITE QUE CARGADOS EN SUIFP Y ESTEN MARCADOS CON ENFOQUE DIFERENCIAL.

A la fecha de corte del informe de rendición de cuentas los únicos proyectos con enfoque diferencial que estaban en trámite de verificación por el DNP fueron aprobados en la sesión No. 04 del OCAD Departamental mediante Acta No. 04 y Acuerdo No. 04 de 2019.

AJUSTES OCAD

SESIÓN No.4 DE 2019

Durante la sesión No. 04 del 2019 llevada a cabo por el OCAD Departamental de Arauca se tomaron las siguientes decisiones:

1. AJUSTES LLEVADO A OCAD PARA SU APROBACIÓN SEGÚN ACUERDO 045 DE 2017, PROYECTO CÓDIGO BPIN 2017005810002

Se realiza un ajuste aprobado por el OCAD Departamental de Arauca. El cual fue cargado en el aplicativo SUIFP – SGR. Todo enmarcado dentro del Acuerdo Único del SGR 045 de 2017.

código BPIN	OBJETO	VALOR APROBADO	TIPO DE AJUSTE	FECHA DE APROBACION
2019005810014	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VÍAS DE ACCESO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y MARÍA INMACULADA, EN EL MUNICIPIO DE SARAVERENA. DEPARTAMENTO DE ARAUCA.	\$00,00	SOLICITUD CAMBIO DE EJECUTOR DEL PROYECTO – PASA DE SER LA GOBERNACIÓN DE ARAUCA A SER EL MUNICIPIO DE SARAVERENA	08 DE NOVIEMBRE DE 2019

ADICIONES EN VALOR SOLICITADO A OCAD. **NO APLICA**
 LIBERACIÓN DE RECURSOS. **NO APLICA**
 PROYECTOS NO VIABLES O NO APROBADOS POR EL OCAD. **NO APLICA**
 INFLEXIBILIDADES. **NO APLICA**

OTRAS DECISIONES

SESIÓN No.3 DE 2019

Durante la sesión No. 03 del 2019 llevada a cabo por el OCAD Departamental de Arauca se tomaron las siguientes decisiones:



1. AJUSTES INFORMADOS AL OCAD APROBADOS POR LA ENTIDAD EJECUTORA SEGÚN ACUERDO 045 DE 2017, PROYECTO CÓDIGO BPIN 2017005810002

Se realiza un ajuste aprobado por la entidad ejecutora considerando que el proyecto no afecta fuentes de financiación, ni tiempo de ejecución ni alcance del mismo. El cual fue cargado en el aplicativo SUIFP – SGR. Todo enmarcado dentro del Acuerdo Único del SGR 045 de 2017.

código BPIN	OBJETO	ENTIDAD EJECUTORA	VALOR APROBADO	TIPO DE AJUSTE	FECHA DE APROBACION
2017005810002	ADQUISICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL RURAL NUCLEADA EN EL CENTRO POBLADO DE PANAMÁ DE ARAUCA, MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.	GOBERNACION DE ARAUCA	\$400.000.000,00	ADICIÓN DE VALOR (RECURSOS PROPIOS – AJUSTE APROBADO POR LA ENTIDAD EJECUTORA)	04 DE OCTUBRE DE 2019

SESIÓN No.4 DE 2019

Durante la sesión No. 04 del 2019 llevada a cabo por el OCAD Departamental de Arauca se tomaron las siguientes decisiones:

1. AJUSTES PRESENTADOS AL OCAD APROBADOS POR ENTIDAD EJECUTORA SEGÚN ACUERDO 045 DE 2017, PROYECTO CÓDIGO BPIN 2017005810083

Se realiza un ajuste aprobado por la entidad ejecutora considerando que el proyecto no afecta ni valor aprobado inicialmente, ni fuentes de financiación, ni tiempo de ejecución ni alcance dl mismo. El cual fue cargado en el aplicativo SUIFP – SGR. Todo enmarcado dentro del Acuerdo Único del SGR 045 de 2017.

código BPIN	OBJETO	ENTIDAD EJECUTORA	VALOR APROBADO	TIPO DE AJUSTE	FECHA DE APROBACION
2016005810006	CONSTRUCCIÓN OBRAS DE URBANISMO Y PUENTE LA PAVA 1 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.	GOBERNACION DE ARAUCA	\$00,00	COMPENSACIÓN DE CANTIDADES – MAYORES Y MENORES	08 DE NOVIEMBRE DE 2019

**ESTRATEGIA DE DIVULGACION DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
VIGENCIA 2019 COMPRENDIDA DESDE EL 01 DE ENERO HASTA EL 30 DE
NOVIEMBRE.**

El informe de rendición de cuentas será divulgado a través de Mapa Regalías, conforme a lo establecido en el Acuerdo de la Comisión Rectora No. 045 de 2017, en su artículo 3.3.5. De igual manera como mecanismo de divulgación se utilizará adicionalmente la página web de la gobernación de Arauca www.arauca.gov.co y por medio de la oficina de Prensa de la Gobernación de Arauca, se hará divulgación oficial por aquellos medios en los cuales la entidad tenga relación comercial.

De igual manera se informara a las comunidades étnicas reconocidas por el Ministerio del Interior todo lo relacionado con el sistema general de regalías y los saldos disponibles de acuerdo a la normatividad vigente.

Considerando que al momento de cargar el informe en la página web y en los medios de divulgación que se establezcan, la presentación del mismos sea los más claro y amigable posible para toda la comunidad.

ANEXOS RENDICIÓN DE CUENTAS.

Actos administrativos de encargos:

Sesión No. 01 de 2019, Gobernador Encargado, EYEGMA YOVELYS CHAVEZ TRASLAVIÑA – Resolución No. 260 de 2019.

Sesión No. 01 de 2019, Secretario de Planeación Encargado, JOSÉ ALBEIRO CONTRERAS PARRA – Decreto No. 107 de 2019.

Sesión No. 02 de 2019, Gobernador Encargado, CARLOS EDUARDO PINILLA RUIZ – Resolución No. 1223 de 2019.


Sesión No. 03 de 2019, Gobernador Encargado, CARLOS EDUARDO PINILLA RUIZ – Resolución No. 2991 de 2019.

Sesión No. 03 de 2019, Secretario de Planeación Encargado, MARTHA CECILIA LÓPEZ LANDINEZ – Decreto No. 781 de 2019.

Sesión No. 04 de 2019, Gobernador Encargado, JOSÉ ALBEIRO CONTRERAS PARRA – Resolución No. 3444 de 2019.

Sesión No. 04 de 2019, Secretario de Planeación Encargado, LIBIA KARELIA GALVIS RODRÍGUEZ – Decreto No. 893 de 2019.

Certificación de Rendimientos financieros de la fuente asignaciones directas meses de Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y noviembre de la vigencia 2019.



ELKIN VLADIMIR ACOSTA VELASQUEZ
Secretario de Planeación Departamental
Secretario Técnico OCAD Departamental de Arauca

Revisó y Proyectó:

Equipo de Profesionales SGR – OCAD Departamental Arauca.

